

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 정선군에서 '23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
정선형 청년마을 조성사업	6,200	300	2,000	400	3,500	2025	2021	30
정선군 직원 숙소 신축	3,626	-	16	671	2,939	2026	2023	20
정선군 행정지원센터 건립사업	18,700	-	460	4,025	14,215	2026	2023	40
정선군 신청사 건립사업	107,012	184	231	4,111	102,486	2028	2024	20
도로기반 지하시설물 전산화 확산 사업(1단계)	2,400	700	600	600	500	2025	2021	60
정선군 도사곡 신선숲 조성사업	4,600	154	1,500	1,796	1,500	2025	2020	60
강원고생대 국가지질공원을 활용한 생활인구 유입 확대 지역협력사업	5,454	-	2,004	1,150	2,300	2026	2022	36
화암 힐링 & 아 트하우스	6,500	-	1,209	1,591	3,700	2026	2022	30
마음 치유 정선 웰니스 관광 확대	100	-	0	100	0	2023	2022	100
웰니스 관광 페스타 행사	280	-	0	280	0	2023	2023	100

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
소금강 생태탐 방로 조성사업	3,000	333	206	-	2,461	2026	2023	20
야생화마을 광차체험코스	18,100	4,500	-	5,000	8,600	2025	2021, 2023	15
사북역 별빛광장	17,000	3,300	-	5,000	8,700	2025	2021, 2023	15
사북 풍요로운 빛의 도시	2,300	2,300	-	-	-	2023	2020	100
야생화마을 골목길 정원박람회	1,500	900	200	200	200	연례 반복	2021	100
병방신하늘꽃마을 조성사업	5,200	5,200	-	-	-	2023	2019	100
국가생태문화탐방로 조성사업(동강따라 천리길)	6,000	4,100	300	640	960	2025	2016	70
용탄천 생태하천 복원사업	22,035	14,950	176.75	1,950	4,958.25	2026	2016 (최초), 2023 (재심사)	20
정선읍 신도로망 구축사업	49,500	9,200	5,348	16,880	18,072	2025	2019	49%
고한 소1-21호 (고토일) 근계획시설 개설	3,900	100	10	700	3,090	2025	2020	10
고한 소3-11(상갈래) 근계획시설 개설	3,500	2,511	989	-	-	2023	2020	100
사북 시가지 (행복주택 앞) 공원형 주차장 개설	2,100	-	1,600	500	-	2024	2022	80
증산 철쭉내음 넘이길 조성	3,500	-	50	110	3,340	2025	2022	10
농업기계 화암분소 신축	3,450	1,504	1,946	-	-	2023	2022	100
정선군립병원 (신관) 리모델링 공사	4,800	-	0	2,000	2,800	2025	2023	5
고한읍 고한8리 20리 주차타워 조성사업	8,707	4,766	3,400	541	-	2023	2019	100

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
고한읍 고한12리 주차타워 조성사업	7,200	6	1,481	5,713	-	2024	2021	20

▸ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2023년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 '23년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별첨 가능)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	정선형 청년마을 조성사업	담당자	기획관 이지혜(☎560-2189)
-----	---------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지방소멸대응기금을 활용하여 인구감소 위기에 효과적 대응
- 우리지역 저출산·고령화 극복을 위하여 열악한 청년 주거환경 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년
- 위 치 : 강원특별자치도 정선군 북평면 북평리 221-1 외 3필지
- 규 모 : 임대형 주택 10호

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,200	300	2,000	400	3,500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,460	-	1,300	-	160
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(기금)	4,740	300	700	400	3,340

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 「정선형 청년마을 조성 개발계획 수립 용역」 추진 : '23. 3월 ~ 6월
- 정선군 공공건축심의 완료 : '23년 10월
- 국토부 공익사업 인정 고시 : '24년 4월
- 토지보상 및 취득 : '24년 4월

□ 향후계획

- 한국농어촌공사 공기관 위탁 : '25년 1월
- 착공 및 준공·입주 개시 : '25년(예정)

□ 사업변경 내역(해당없음 또는 아래와 같이 작성)

구 분	당초(2022년)	변경(2024년)	비고
사업규모	6,000백만원	6,200백만원	

사업명	정선군 직원 숙소 신축	담당자	총무행정관 함은혜(☎560-2156)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 우리군 신규 공무원(무주택)의 주거 안정을 위한 정선군 직원 숙소 신축을 통하여 직원 복지 향상과 사기진작 도모

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 위 치 : 강원특별자치도 정선군 북실리 621-1번지 일원
- 규 모 : 지상 4층, 거주공간 20실, 공용공간 1실

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,626백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,626	-	16	671	2,939
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(기금)	3,626	-	16	671	2,939

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 건축 기획 용역 : '23. 11월 ~ '23. 12월
- 숙소 부지 토지 매입 완료 : '24. 4월
- 숙소 설계 공모 완료 : '24. 6월
- 숙소 실시 설계 용역 시행 : '24. 6월 ~ 12월

향후계획

- 건축공사 착공 및 준공·입주 개시 : '25년 ~ '26년 6월

사업변경 내역(해당없음 또는 아래와 같이 작성)

구 분	당초	변경(2024년)	비고
사업규모	거주공간 15실, 공용공간 1실	거주공간 20실, 공용공간 1실	
사업기간	2023년 9월 ~ 2025년 9월	2023년 9월 ~ 2026년 6월	
사 업 비	28.6억원	36.3억원	

사업명	정선군 행정지원센터 건립사업	담당자	회계과 곽준영(☎560-2048)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 노후화된 정선군 업무지원센터의 안전성 및 열악한 환경 개선
- 노인복지센터, 장애인문화복지센터, 보훈회관 등 지역 복지 관련 시설과 통합 계획으로 이용 주민 접근성 확보 및 개방 공간 제공하여 구심 역할 수행

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 위 치 : 강원특별자치도 정선군 봉양리 58-1번지일원
- 규 모 : 지상6층, 업무시설 연면적 4,819.30㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,485	-	460	4,025	14,215
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,485	-	460	4,025	14,215
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(기금)	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 사업계획 수립, 건축기획 및 지방재정 투자심사 : '22. 10월 ~ '23. 5월
- 공공건축 심의 및 계약심사 : '23. 9월
- 설계 공모 및 설계안 선정 : '23년 11월
- 건축인허가 접수 및 자산관리공사 토지매입 : '24년 3월
- 군관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시 : '24년 7월

향후계획

- 강원도 지방건설기술위원회 심의 : '24년 10월
- 건축공사 착공 및 준공·입주 개시 : '24년 ~ '26년 7월

사업변경 내역(해당없음 또는 아래와 같이 작성)

구 분	당초(2023년)	변경(2024년)	비고
사업규모	A=4,887㎡(지하1층, 지상6층)	A=4,819㎡(지상6층)	

사업명	정선군 신청사 건립사업	담당자	회계과 곽준영(☎560-2048)
-----	--------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 현재 정선군 청사는 준공(1972년) 50년 경과의 노후 건축물로 업무시설의 안정성 확보, 사무공간 및 주차공간 부족을 해결하고 주민 커뮤니티 중심 공간으로 군청 기능을 확장하여 행정 및 의정 서비스의 질 향상 도모를 위한 건립사업

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2028년
- 위 치 : 강원특별자치도 정선군 봉양리 267번지 일원
- 규 모 : 지하2층~지상6층, 업무시설 연면적 26,889㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 107,012백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	107,012	184	231	4,111	102,486
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(기금)	107,012	184	231	4,111	102,486

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 행안부 타당성 조사 완료 : '22. 2월 ~ '23. 10월
- 지방재정 투자심사 완료 : '24. 2월
- 대형공사 입찰방법 심의 : '24년 4월
- 신청사 부지 현황측량 및 지반조사 완료 : '24년 8월

향후계획

- 건축설계공모 및 설계안 선정 : '24년 9월 ~ '24년 12월
- 건축공사 착공 및 준공·입주 개시 : '26년 ~ '28년 10월

사업변경 내역(해당없음 또는 아래와 같이 작성)

구 분	당초(2024년)	변경(2024년)	비고
사업규모	A=26,899㎡(지하2층, 지상6층)	-	해당없음

사업명	도로기반 지하시설물 전산화 확산사업(1단계)	담당자	민원과 정재모(☎560-2184)
-----	-----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 2018년 이전 설치된 도로 및 지하시설물(상·하수도)에 대하여 측량, 조·탐사를 통해 정확한 위치 및 속성정보(설치일자, 관경, 관재질 등)를 전산화하여 효율적인 시설물 관리 및 각종 안전사고를 사전에 예방

사업개요

- 기 간 : 2021. 9. ~ 2025. 12. (5차년 사업)
- 위 치 : 신동읍, 화암면, 남면 일원
- 규 모 : 도로 및 상·하수 시설물 314.5km DB구축

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,400	200	500	600	1,100
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,400	700	600	600	500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(기금)					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 1 ~ 3차 사업(2021 ~ 2023년) 완료
 - 화암면 전지역, 남면·신동읍 일부 지역 / 도로 및 상·하수 시설물 195.3km DB 구축
- 4차 사업(2024년) 진행
 - 신동읍 일부 지역 / 도로 및 상·하수 시설물 83.9km DB 구축
 - 현재 시설물 측량 및 조·탐사 완료 후 DB 작업 진행 중

향후계획

- 2025년 5차 사업추진(신동읍 및 잔여지역)
- 2025년 이후 북부권(여량·북평·임계면) 확산사업 예정

사업변경 내역

- 당초(투자심사) : 사업비 2,529백만원 / 3차년사업
- 변경 : 사업비 2,400백만원 / 5차년사업

사업명	정선군 도사곡 신선숲 조성사업	담당자	관광과 안수지(☎560-2145)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 노후된 도사곡휴양림을 최근 관광 트렌드를 반영한 시설개선 및 특화된 웰니스 관광콘텐츠 보강으로 관광객 욕구 충족 및 체류형 생태관광 경쟁력 확보

사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2025년
- 위 치 : 정선군 사북읍 지장천로 436-27 일원
- 규 모 : 산막 리모델링(14동), 주변 산책로 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,600	154	1,150	1,796	1,500
군 비	1,183	54	500	629	-
시 도 비	1,917	100	650	1,167	-
폐기금	1,500	-	-	-	1,500

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 연구용역 추진 : '20. 3월 ~ 6월
- 실시설계용역 추진(1단지) : '22. 2월 ~ 12월
- 리모델링 1단지(7동) 추진 : '23. 5월 ~ 11월
- 실시설계용역 추진(2단지) : '24. 2월 ~ 5월
- 행정절차 추진(일상감사,계약심사 등) : '24. 2월 ~ 5월
- 개발사업 실시(2단지) : '24 7월 ~ 12월

향후계획

- 사업 추진 : '24. 9월 ~ '26. 12월

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	강원고생대국가지질공원을 활용한 생활인구유입 확대 지역협력사업 (지방소멸대응기금)	담당자	관광과 주문기(☎560-4569)
-----	---	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 강원고생대 국가지질공원의 우수성과 가치를 알리고 지질관광, 교육관광 활성화를 통해 관광객 및 생활인구 유입 확대

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 위 치 : 4개시군(정선군, 태백시, 영월군, 평창군), 21개소 지질명소
- 규 모 : 강원고생대 국가지질공원 1,990km²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,454백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,454	-	2,004	1,150	2,300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,264	-	1,564	900	1,800
시군구비	1,190	-	440	250	500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(기금)	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 36%)

- 정선 얼음골 개설사업 완료 : 2023. 6.
- 태백 용연동굴 시설개선 사업 완료 : 2023. 6.
- 평창 마하생태관광지 보수공사 완료 : 2023. 7.
- 정선 지질공원 탐방객센터 시설개선사업 완료 : 2023. 8.
- 영월 선돌 테크로드 정비사업 완료 : 2023. 12.

향후계획

- 탐방로 환경개선 사업 : '24년 ~ '26년(예정)
- 연계 관광프로그램 개발 : '24년 ~ '26년(예정)
- 세계지질공원 추진사업 : '24년 ~ '26년(예정)

사업변경 내역(해당없음 또는 아래와 같이 작성)

- 해당없음

사업명	화암 힐링 & 아트하우스	담당자	관광과 홍원근(☎560-2362)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 화암면의 빼어난 자연환경과 더불어 예술인들이 모여드는 힐링 마을로 생활인구를 유입하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2026년
- 위 치 : 정선군 화암면 화암리 1183-1번지(화암약수) 일원
- 규 모 : 힐링캠프 조성 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,500	0	1,209	1,591	3,700
군 비	2,100	0	0	500	1,600
기타(기초기금)	4,400	0	1,209	1,091	2,100

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 화암관광지(약수지구) 편입시설물 매입.활용계획 수립 : '20. 9월 11일
- 화암관광지(약수지구) 편입시설물 보상완료 : '22. 6월 3일
- 건축물 안전진단 용역 추진 : '22. 6월 ~ 10월
- 활용방안 용역 추진 : '22. 6월 ~ '23. 2월
- 지장물철거 및 팔각정 리모델링 실시설계용역 추진 : '23. 1월 ~ 4월
- 지장물 철거공사 및 폐기물 처리용역 : '23. 6월 ~ 11월
- 팔각정 리모델링공사 : '23. 6월 ~ 11월

향후계획

- 힐링 캠핑장 설계용역 추진 : '24. 3월 ~ '24. 7월
- 사업 추진 : '24. 9월 ~ '26. 12월

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	마음 치유 정선 웰니스 관광 확대	담당자	관광과 공진미(☎560-2370)
-----	--------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 지방소멸대응기금을 활용하여 체류관광객 증대 도모
- 지역 주민의 역량강화 교육을 통한 웰니스 전문인력 양성 및 네트워크 구축

사업개요

- 기 간 : 2023년
- 위 치 : 강원특별자치도 정선군 일원
- 규 모 : 웰니스 행복챙김 아카데미 운영 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2024년 이후
계	100	-	100	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(기금)	100	-	100	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 정선 웰니스 관광 아카데미 운영 : '23. 6월 ~ '23. 8월
 - 일 6시간 이상 / 총 4회
- 정선 웰니스 관광 아카데미 수료 : 29명

향후계획

- 웰니스 관광 아카데미 2기 운영 : 24년 7월~ 9월

사업변경 내역(해당없음 또는 아래와 같이 작성)

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	웰니스 관광 페스타 행사	담당자	관광과 공진미(☎560-2370)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 지방소멸 위기를 극복하기 위한 웰니스 관계인구·교류인구 유치와 확대
- 올해의 웰니스 관광도시 '정선' 이미지 제고 및 브랜드화

사업개요

- 기 간 : 2023년
- 위 치 : 강원특별자치도 정선군 일원
- 규 모 : 한국 치유관광 페스타 개막식 개최 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 280백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	280	-	280	-	-
국 비	112	-	112	-	-
시 도 비	28	-	28	-	-
시군구비	140	-	140	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(기금)	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 한국 치유관광 페스타 개막식 개최 : '23. 10. 7. /15,000여명 참석

구분	TIME	프로그램	비고
사전공연	13:40 ~ 14:00	정선군립예술단 '아리아라리'	
1부 개막식	14:00 ~ 14:25	환영사 및 축사	유튜브 중계
2부 힐링 콘서트	14:25 ~ 15:40	토크 콘서트	
3부 축하공연	15:45 ~ 16:45	가을 콘서트	
폐회	16:45 ~ 16:48	폐회	

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역(해당없음 또는 아래와 같이 작성)

- 해당없음

사업명	소금강 생태탐방로 조성사업	담당자	관광과 홍원근(☎560-2362)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 화암면의 아름다운 자연경관을 기반으로 화암8경 및 화암약수제 등 관광 자원과 연계를 통한 관광활성화
- 관광트렌드를 반영한 소금강 생태탐방로 조성으로 화암 시가지와의 상호 보완적인 연계 강화를 통한 지역경제 기여도 제고 기대

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2026년
- 위 치 : 화암면 화암리(약수교~소금강쉼터) 일원
- 규 모 : 생태탐방로 L=1.5km, 출렁다리 1개소 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,000	333	206	0	2,461
시군구비	3,000	333	206	0	2,461
기타(기초기금)	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 타당성 및 기본계획수립 용역 추진 : '19. 2월 ~ 11월
- 대안노선 검토 보고 및 현황조사 측량용역 : '20. 11월
- 실시설계용역 착수 및 추진 : '21. 7월 ~ '22. 3월
- 탐방로 조성 공사(1차분) 발주 및 추진 : '22. 6월 ~ '23. 11월

향후계획

- 탐방로 조성 공사(2차분) 및 출렁다리 사업 추진 : '25년 ~ '26년

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	야생화 마을 광차체험코스	담당자	전략산업과 전총의 (☎560-2006)
-----	---------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 광차체험코스 설치로 관광지 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화

사업개요

- 기간 : 2021년 ~ 2025년
- 위치 : 고한읍 고한리 파인앤유아파트 ~ 삼탄아트마인
- 규모 : 광차체험코스 모노레일 및 보행로(L=2.6km, A=36,000m²)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	18,100	4,500	0	5,000	8,600
시 도 비	12,670	3,150	0	3,500	6,020
시군구비	5,430	1,350	0	1,500	2,580

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 강원도개발공사 업무대행 협의 : 2021. 12월
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2022. 3월
- 보행인도교 공법심의 및 계약완료 : 2024. 3월
- 정선 군관리계획(시설계획) 결정(변경) 고시 : 2024. 7월
- 모노레일 협상에 의한 계약 완료 : 2024. 8월
- 지역주민 설명회 : 2024. 8월

향후계획

- 기본 및 실시설계 용역 준공 : 2025. 2월
- 토지 및 지장물 보상 : 2025. 2월
- 실시계획 인가, 지방건설기술심의 등 완료 : 2025. 2월
- 공사 착공 : 2025. 4월
- 공사 준공 및 사업완료 : 2025. 12월

사업변경 내역

구 분	당초(2021년)	변경(2022년)	비고
사업규모	• 광차체험코스(L=3.6km) • 고한역출발(철도횡단)	• 광차체험코스(L=2.6km) • 파인앤유아파트 출발	

사업명	사북역 별빛광장 조성사업	담당자	전략산업과 전총의 (☎560-2006)
-----	---------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 사북 도심지역 빛의 도시 조성과 연계한 사북역 일원 새로운 도시경관 창출 및 사북 중심상권 주차난 해소

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2025년
- 위 치 : 사북읍 사북역 일원
- 규 모
 - 건축물(A=2,768.09㎡, 지하2,600.91㎡, 지상107.18㎡, 지하주차 87면)
 - 지상 별빛광장 조성(A=3,454㎡), 도로 및 지상주차장(A=1,741㎡, 주차15면)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	17,000	3,300	0	5,000	8,700
시 도 비	11,900	2,310	0	3,500	6,090
시군구비	5,100	990	0	1,500	2,610

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2022. 3월
- 군관리계획(시설광장,주차장) 결정(변경) 입안신청 : 2024. 7월

향후계획

- 기본 및 실시설계 용역 준공 : 2025. 2월
- 토지 및 지장물 보상 : 2025. 2월
- 실시계획 인가, 지방건설기술심의 등 완료 : 2025. 2월
- 공사 착공 : 2025. 4월
- 공사 준공 및 사업완료 : 2025. 12월

사업변경 내역(해당시)

구 분	당초(2021년)	변경(2023년)	비고
사업규모	<ul style="list-style-type: none"> • 부지(A=7,000㎡) • 주차장(총 154면) 	<ul style="list-style-type: none"> • 부지(A=5,195㎡) • 주차장(총 102면) 	

사업명	사북 풍요로운 빛의 도시	담당자	전략산업과 전총의 (☎560-2006)
-----	---------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 유·무형의 “빛”을 활용하여 시가지를 관광자원화 함으로써, 관광객 유인을 통한 지역경제를 활성화하고 650거리 및 지장천변을 중심으로 기존 지역 자원에 예술이 있는 빛을 더하여 새로운 관광자원으로 활용

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2023년(3년)
- 위 치 : 정선군 사북읍 사북리(사북1교 ~ 사음1교)
- 규 모 : 경관테크로드 L=300m, 특화조명 설치 1식, 인공폭포 설치 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,300	2,300	0	0	0
시 도 비	1,610	1,610	0	0	0
시군구비	690	690	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공사 준공 및 사업완료 : 2023. 8월

사업명	야생화마을 골목길 정원박람회	담당자	전략산업과 이예은(0560-2350)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역의 대표 축제인 『함백산 야생화 축제』와 연계하여 고한의 문화 자원과 시장 자원을 적극적 활용하여 문화콘텐츠 산업 분야를 새롭게 개척하는 등 지역민의 자긍심 고취와 관광객의 재방문을 유도

사업개요

- 기 간 : 2023년 7월 ~ 10월(연례반복)
- 위 치 : 정선군 고한읍 일원
- 규 모 : 골목길 정원박람회 개최 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,500	900	200	200	200
시 도 비	1,050	630	140	140	140
시군구비	450	270	60	60	60

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 골목길 정원박람회 개최
 - 골목형 정원조성(화단형, 수직형, 행거형 등)
 - 오프닝 이벤트, 정원 버스킹, 인비테이션 가든 페스티벌 등

향후계획

- 소규모 정원조성 및 전시를 통한 특색 있는 관광자원을 주민 스스로 가꿈으로써 마을단위 관광 활성화

사업명	병방산 하늘꽃마을 조성사업	담당자	환경과 전제열(☎560-2330)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 병방산군립공원 자연체험시설 관광자원과 연계한 2단계 확충사업 추진으로 관광객 유치 증대 및 지역경제 활성화

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년
- 위 치 : 병방산군립공원 및 모평문화공원 일원
- 규 모
 - 하늘꽃 광장공원주성(A=7,800㎡)
 - 녹색 알리미의 집 설치(A=300㎡)
 - 천상의 산책로 조성(스카이워크~모평문화공원)
 - 병방산군립공원 주차장 조성(A=3,800㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,200	5,200	-	-	-
국 비	2,600	2,600	-	-	-
시 도 비	780	780	-	-	-
시군구비	1,820	1,820	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 지방재정투자심사(강원도) : '19년 10월
- 사업계획변경 승인 : '21년 7월
- 공원계획 결정(변경) : '22년 3월
- 천상의 산책로 조성공사 준공 : '22년 11월
- 주차장조성공사 준공 : '22년 12월
- 하늘꽃광장 공원 조성공사 및 알리미의 집 준공 : '23년 12월
- LED전광판 설치 : '23년 12월
- 소공원 조성공사 : '23년 12월

향후계획

- 잔여사업비 반환 : 2024. 12.

사업변경 내역(해당없음 또는 아래와 같이 작성)

구 분	당초	변경	비고
사업기간	2016~2018	2020~2023	
사 업 비	7,800백만원	5,200백만원	
사업규모	A=28,700㎡	A=21,200㎡	

사업명	국가생태문화탐방로 조성사업 (동강따라 천리길)	담당자	환경과 전제열(☎560-2330)
-----	------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 정선·영월·평창군 3개 지자체에 의해 보존·활용·개발이 각각으로 나누어진 동강을 하나의 산길과 물길로 연결시키는 국가급 생태문화 탐방로 조성

사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2025년
- 위 치
 - 정선군 : 정선군 신동읍 덕천리 연포분교~모평문화공원(25km)
 - 평창군 : 평창군 미탄면 마하리 기화천~영월읍 문산리(3km)
 - 영월군 : 영월군 영월읍 문산리 문산나루~평창군 미탄면 백룡동굴(8km)
- 규 모 : 총 연장 36km 생태탐방로 조성사업

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,000	4,100	300	640	960
국 비	3,000	2,050	150	320	480
시 도 비	600	410	30	64	96
시군구비	2,400	1,640	120	256	384

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 지방재정투자심사(강원도) : '16년 6월
- 실시설계용역 추진 : '17년 12월
- 정선구간 굴암쉼터 조성사업 준공 : '18년 6월
- 평창군 1차분 공사준공(진탄나루~백룡동굴) : '19년 12월
- 정선구간 고성리 탐방로 설치공사 준공 : '21년 11월
- 정선구간 가수리 탐방로 설치공사 준공 : '23년 5월

향후계획

- 영월군 및 평창군 사업 구간 공사준공 : '24년 ~ '25년(예정)

사업변경 내역(해당없음 또는 아래와 같이 작성)

구 분	당초(2016년)	변경(2022년)	비고
사업기간	2016~2024	2016~2025	
사업규모	탐방로 34km	탐방로 36km	

사업명	용탄천 생태하천복원사업	담당자	환경과 전준혁(☎560-2910)
-----	--------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 용탄천 물길 및 생태복원으로 하천 자생력, 생태적 기능, 건강성 회복

사업개요

- 기간: 2017년~2026년(10년)
- 위치: 정선군 회동리(회동3교)~용탄리(월평교)
- 규모: 1.75km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 22,035백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	22,035	14,950	176.75	1,950	4,958.25
국 비	4,000	4,000	-	-	-
시 도 비	5,752.50	2,000	-	1,500	2,252.5
시군구비	2,925.75	2,300	-	450	1,820.25
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	9,982.5	6,650	176.75	-	885.5

추진상황(추진단계 및 진도: 20%)

- 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2017. 5월
- 용탄천 하천기본계획 변경 고시 : 2019. 8월
- 정선군 생태하천 복원계획 변경 : 2020. 9월
- 원주환경청 기본 및 실시설계 기술검토 완료 : 2021. 10월
- 생태하천복원 심의 완료 : 2022. 1월
- 하천공사 허가 및 하천공사 실시계획인가 완료 : 2023. 12월

향후계획

- 강원도 생태하천 심의 : 2024. 9월
- 편입토지 보상협의를 : 2024. 5월~
- 시설공사 착공 : 2024. 8월~

사업변경 내역

(단위 : 백만원)

항 목	주요내용	
	변경 전(최초)	변경 후(2023. 2. 27.)
총 사업비	19,000	19,505
사업기간	2017~2020	2017~2025
사업구간	회동리 회동3교 ~ 용탄리 남한강(동강) 합류점(L=5km)	회동리 회동3교 ~ 용탄리 월평교(L=1.75km)

사업명	정선읍 신도로망 구축사업	담당자	건설과 김진석(☎560-2485)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 정선읍 행정·사업 중심지와 문화관광 중심지와의 접근성 향상을 통한 지역 균형발전.

사업개요

- 기간 : 2019년 ~ 2025년
- 위치 : 강원도 정선군 정선읍 봉양리 114-4번지 ~ 535-8애산리 번지 일원
- 규모 : 도로 L=684m(교량 L=475m), 접속도로 207m, B=14~14.8m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 49,500백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	49,500	9,200	5,348	16,880	18,072
국비	10,200	-	2,674	2,880	4,646
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	39,300	9,200	2,674	14,000	13,426
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 49%)

- 기본 및 실시설계 : 21. 10년
- 사업착공 : 21. 12월
- 교대, 교각 지하 기초 굴착 : 22. 12월
- 교대, 교각 기초보강 : 23. 12월
- 교대, 교각 구조물 설치 : 24. 08월

향후계획

- 교량 거더설치 : 24년 9월
- 교량 상부공 추진 : 25년 1월
- 접속도로 추진 및 사업준공 : 26. 1월

사업변경 내역(해당시)

- 현장여건변동에 따른 설계변경(기초보강, 수중불분리 반영 등)
(공사기간 변동없음)

사업명	고한 소1-21호(고토일) 근계획시설 개설	담당자	도시과 신석하(☎560-2468)
-----	-------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 고한14리 고토일 일원 도로 확포장을 통한 주민통행불편 해소와 도시기반 시설 확충으로 주민 정주여건 개선 및 지역균형발전에 기여

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2025년
- 위 치 : 고한읍 고한14리(고토일 생활체육공원 위) 일원
- 규 모 : 도로개설 L=600m, B=10m, 손실보상 1식(토지 29필지, 건물 5동)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,900	100	10	700	3,090
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,900	100	10	700	3,090
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 토지보상 사전협의 및 주민설명회 : 2019. 8월 ~ 10월
- 실시설계용역 준공 : 2022. 12월
- 경계측량 완료 : 2023. 6월
- 감정평가 및 보상협의 : 2024. 1월 ~
 - ↳ 토지 29필지중 18필지 완료

향후계획

- 공사 착공 및 준공 : 2025. 3월 ~ 2025. 12월

사업명	고한 소3-11호(상갈래) 군계획시설 개설	담당자	도시과 신석하(☎560-2468)
-----	-------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 고한읍 상갈래 일원 도시계획시설(도로) 미개설로 인한 주민생활불편이 지속되고, 주택 밀집지역 화재 발생시 소방차 진입이 어려움에 따라 도로 개설을 통하여 주민의 생명과 재산을 보호하고 주민정주여건을 개선하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2023년
- 위 치 : 고한읍 고한리 274-18번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=230m, B=6m, 옹벽L=209m(H=3~5m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,500	2,511	989		-
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,500	2,511	989		-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 실시설계용역 준공 : 2019. 11월
- 주민설명회 개최 : 2019. 8월
- 감정평가 : 2019. 11월
- 보상협의를 : 2020. 1월 ~ 2022. 7월
- 석면조사 및 지정폐기물철거 : 2021. 8월 ~ 12월
- 지장물(건물) 철거(23동) 추진 : 2021. 12월 ~ 2022. 9월
- 공사 착공 및 준공 : 2022. 12월 ~ 2023. 12월

사업명	사북사가지(행복주택앞) 공원형 주차장개설	담당자	도시과 신석하(☎560-2468)
-----	------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 사북7리 도심지역의 지속되는 주차난 가중으로 인하여 공원형 주차장 조성을 통한 교통편의 증진을 도모하고 쾌적한 도시환경 조성에 기여하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2024년
- 위 치 : 사북읍 사북리 344-52번지 일원
- 규 모 : 공원형 주차장 개설 A=720m², 손실보상 1식(토지 2필지, 건물2동)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,100		1,600	500	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,100		1,600	500	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 군계획시설(주차장) 결정 : 2022. 12월
- 보상협의 완료 : 2023. 12월
- 건축물 철거 완료 : 2024. 7월

향후계획

- 주차장개설 공사추진 및 준공 : 2024. 9월 ~ 12월

사업명	증산 철쭉내음 넘어길 조성	담당자	도시과 김영훈(☎560-2456)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 민등산역 일원에 두위봉 등산로와 연계한 보행자 전용도로(인도교 포함)를 개설하여 이용자의 보행안전 및 편의를 제공하고, 등산객의 증산시가지 유입으로 지역경기 활성화에 기여하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년
- 위 치 : 남면 무릉리 603-3번지(민등산역) 일원
- 규 모 : 도로개설(L=100m), 인도교시설(L=43m), 보상 1식 등.

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,500	-	50	110	3,340
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,500	-	50	110	3,340
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 실시설계용역 착수 : 2023. 3월
- 관계기관 사전협의 1차(국가철도공단) : 2023. 12월
 - ↳ 5차 국가철도망 계획수립 중으로 협의 지난
- 토지사용 승낙(사유지 2필지) : 2024. 1월
- 지반조사 완료 : 2024. 5월
- 관계기관 사전협의 2차(국가철도공단) : 2024. 7월
- 설계안전성검토용역 착수 : 2024. 7월

향후계획

- 철도공법 심의 : 2024. 10월
- 실시설계 완료 및 편입토지 보상협의 : 2024. 12월
- 공사 착공 및 준공 : 2025. 3월 ~ 2025. 12월

사업명	농업기계 화암분소 신설	담당자	농업기술센터 기술지원과 최승수 (☎560-2597)
-----	--------------	-----	---------------------------------

사업목적 및 필요성

- 농촌 인구 고령화 및 농촌인구 감소로 영농 기계화가 절실히 요구되어 기존 3개소의 임대사업소 외에 화암분소를 신설하여 농업인의 농업기계 이용과 원거리 배송의 불편함 해소

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2023년
- 위 치 : 강원특별자치도 정선군 화암면 그림바위길 17
- 규 모 : 2동/연면적 868㎡
 - 농업기계 보관창고 1동/ 220평 (사무실.정비실포함)
 - 콩 선별장 1동 / 40평 규모
 - 농업기계 실습교육장 1개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,450	1,504	1,946	-	0
국 비	600	361	239	-	-
시 도 비	120	72	48	-	-
시군구비	2,730	1,071	1,659	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 농기계 임대사업소 화암분소 신축공사 준공
 - 2023년 10월 정식 운영

향후계획

- 선별장, 농기계 고압세척실 등 임대사업 기능 추가하여 농업인의 불편 해소
- 지역 농기계 실습교육장으로 활용하여 농업인의 안전사고 예방

사업변경 내역(해당없음 또는 아래와 같이 작성)

구 분	당초(2022년)	변경(2023년)	비고
사업비	24.5억	34.5억	시설비 증가

사업명	정선군립병원(신관) 리모델링 공사	담당자	보건정책과 최연규(☎560-2960)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 의료취약지역의 거점의료기관으로서의 역할을 수행하는 군립병원의 의료환경 개선으로 지역주민의 의료기본권을 보장하고 지역건강수준 향상을 위한 기반 마련

사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2025년
- 위 치 : 정선군 사북읍 지장천로 727
- 규 모 : 병동(신관동) 리모델링 1동(연면적 1,917.76m²)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,800	-	-	2,000	2,800
국 비	3,800	-	-	1,000	2,800
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,000	-	-	1,000	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(기금)		-	-		

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 건축기획 및 사업계획 검토 : 2023. 10.~2024. 3.
- 공공건축심의 : 2024. 3.~2024. 6.

향후계획

- 설계 공모 : 2024. 8.
- 실시설계 및 행정절차 이행 : 2024. 7.~2024. 11.
- 공사시행 및 준공 : 2024. 11.~2025. 10.

사업변경 내역(해당없음)

사업명	고한읍 고한8리 20리 주차타워 조성사업	담당자	교통관리사업소 전동환(0560-2429)
-----	------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 고한읍 고한8리 20리 인구 밀집지역의 주차타워 조성으로 주차난 해소 및 쾌적한 주거환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년)
- 위 치 : 정선군 고한읍 고한리 63-40
- 규 모 : 연면적 2,948㎡(지상3층), 건축면적 1,551㎡
철근콘크리트조, 주차대수 137면

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,707백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,707	4,766	3,400	541	
국 비	2,000	2,000			
시 도 비	1,050	751	214	85	
시군구비	5,657	2015	3186	456	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 생활SOC 수요 조사 제출 : '19. 02월
- 주차타워 조성 타당성 조사 용역 : '19. 07월
- 지방재정 투자 심사 : '19. 11월
- 기본 및 실시설계용역 : '21. 04월
- 공사 착공 : '21. 10월
- 건축공사 1차 설계변경 : '22. 07월
- 건축공사 2차 설계변경 : '23. 09월
- 공사 준공 : '23. 12월

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 : 당초 5,500백만원 → 1차변경 8,107백만원 → 2차변경 8,707백만원
- 사업기간 : 당초 2020년 ~ 2022년 → 변경 2020년 ~ 2023년

사업명	고한읍 고한12리 주차타워 조성사업	담당자	교통관리사업소 전동환(0560-2429)
-----	---------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 고한읍 고한12리 인구 밀집지역의 주차타워 조성으로 주차난 해소 및 쾌적한 주거환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2024년
- 위 치 : 정선군 고한읍 고한리 120-5번지 일원
- 규 모 : 연면적 6,786㎡(지상3층), 건축면적 2,378㎡
철근콘크리트조, 주차대수 211대

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,200	6	1481	5,713	0
국 비	700	3	144	553	
시 도 비	3,980	1	819	3,160	
시군구비	2,520	2	518	2,000	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 주차타워 조성 타당성 조사 용역 : '20. 06월
- 지방재정 투자 심사(도) : '21. 03월
- 주차타워 조성부지 지반조사 용역 : '21. 11월
- 기본 및 실시설계용역 제안 공모 : '22. 09월
- 신기술·특허공법 공모 : '23. 02월
- 기본 및 실시설계용역 완료 : '23. 06월
- 조형물 철거 및 임시주차장 조성 : '23. 09월
- 공사 입찰공고 및 계약 체결 : '23. 11월

향후계획

- 공사 착공 : '24. 03월
- 공사 준공 : '24. 12월

사업변경 내역(해당없음)